

CLIENT : *Coque Salat*DATE : *13/08/24*MARQUE : *MARCEL*MODELE : *ALBA 20 PA*N° DE SERIE : *63175010860*

VERIFICATION PREALABLE

Etat de propreté de l'appareil satisfaisant

☒ OUI ☐ NON

Charge d'essai mise à disposition (ou PERSON)

☒ OUI ☐ NON

Mise à disposition du personnel pour la conduite de l'appareil

☒ OUI ☐ NON

Zone sécurisée pour les essais

☒ OUI ☐ NON

PRESENTATION DE DOCUMENTS

Certificat de conformité et épreuve de mise en service

☐ OUI ☒ NON

Manuel d'utilisation

☐ OUI ☒ NON

Rapport(s) de vérification précédent(s)

☐ OUI ☒ NON

Carnet de maintenance

☐ OUI ☒ NON

Registre de sécurité

☐ OUI ☒ NON

v/f = visuel/fonctionnel

ETAT DE CONSERVATION

Ossature de l'appareil

Fixations au porteur (serrage, fissures, oxydations...)

☒ V ☐ F

Poutre d'appui des vérins de benne (fissures, oxydation...)

☒ V ☐ F

Faux-châssis (fissures, oxydation, déformations...)

☒ V ☐ F

Vérins de benne (fixations, étanchéité, état des tiges...)

☒ V ☐ F

Commandes à leviers sur les distributeurs démontées

☒ V ☐ F

Clapet sur vérins de benne (fixation, tuyauteries...)

☒ V ☐ F

Appuis centraux

☒ V ☐ F

Traverses d'appui (état des soudures...)

☒ V ☐ F

Bras (état général, fissures, déformations...)

☒ V ☐ F

Potence

☒ V ☐ F

Vérin de potence

☒ V ☐ F

Patins de calage potence (si coulissante)

☒ V ☐ F

Articulations bras/biellette

☒ V ☐ F

Biellette

☒ V ☐ F

Verrouillage (s) de benne (vérin, crochets, goupilles)

☒ V ☐ F

Le verrouillage de caisse paraît mécaniquement défectueux

☒ V ☐ F

Présence de suintement autour du bloc du vérin de verrouillage

☒ V ☐ F

Galets de roulement

☒ V ☐ F

Crochet de levage (usure, déformations, soudures...)

☒ V ☐ F

Chaînes de levage (bras à chaînes)

☒ V ☐ F

Conduites hydrauliques (rigides et flexibles)

☒ V ☐ F

Vérins anti-cabrage ou béquille à rouleau

☒ V ☐ F

Bloc distributeurs (fuites, fixations...)

☒ V ☐ F

Faisceau électrique (connexions des distributeurs...)

☒ V ☐ F

Conduites pneumatiques de commande

☒ V ☐ F

Régulateur d'huile hydraulique (niveau, état, fixation...)

☒ V ☐ F

Conduites de refoulement de pompe et retour réservoir

☒ V ☐ F

Barre anti encastrement escamotable

☒ V ☐ F

N° homologation : _____

Marquage CE : ☐ oui ☒ non

Etat général (déformations, articulations...)

☒ V ☐ F

Fonctionnement

☒ V ☐ F

Dispositifs réglementaires

Repère de centre de gravité

☒ V ☐ F

Plaque de charge

☒ V ☐ F

Est-ce que la C.M.U. sur la plaque de charge est la même que celle du certificat de carrossage ?

☒ V ☐ F

Plaque constructeur

☒ V ☐ F

Avertissement des zones dangereuses

☒ V ☐ F

Consignes de sécurité à chaque poste de commande

☒ V ☐ F

Dispositifs d'immobilisation de la machine en cas d'incident

☒ V ☐ F

(arrêt d'urgence à chaque poste de commande)

Poste de commande

☒ V ☐ F

Accès au poste de commande

☒ V ☐ F

Boîtier de commande (état)

☒ V ☐ F

Fonctionnement des leviers de commande

☒ V ☐ F

Repérage des commandes

☒ V ☐ F

Lisibilité des consignes générales de sécurité

☒ V ☐ F

Indicateur de verrouillage latéral de benne

☒ V ☐ F

Indicateur de blocage suspensions (sonore et visuel)

☒ V ☐ F

Indicateur de position BAE (visuel)

☒ V ☐ F

Dispositifs optionnels

Eclairage de travail

☒ V ☐ F

Autres dispositifs : _____

☒ V ☐ F

Etat de la benne

Axe de préhension

☒ V ☐ F

Butées de verrouillage

☒ V ☐ F

Longerons

☒ V ☐ F

Fermetures arrières

☒ V ☐ FObservations : *Swissport Vannes BAE.*

ESSAI DE FONCTIONNEMENT DU BRAS

Charge d'essai mise à disposition : _____

Interdiction de mouvements (orientation au-dessus de la cabine, passage du bras au-dessus du poste de travail...)

☐ OUI ☒ NON

Absence de dérive en rotation (essai avec dévers 5°)

☐ OUI ☒ NON

Fonctionnement et réglage du limiteur de capacité (charge nominale + 10 % maxi)

☐ OUI ☒ NON

Fonctionnement général de la grue (mouvements sans à coups, bruits, vibrations, échauffements, jeux anormaux...)

☐ OUI ☒ NON

Étanchéité des circuits

☐ OUI ☒ NON

En cas de descente excessive de la charge, indiquer le ou les vérins

où se situe la fuite :

Vérin(s) de levage Déplacement de Mm

Vérin(s) d'inclinaison Déplacement de Mm

NOM et PRENOM DU CONTRÔLEUR

SIGNATURE

EXAMENS ET EPREUVES

Mise ou remise en service

Examen d'adéquation

☐ OUI ☒ NON

Examen de montage et d'installation

☐ OUI ☒ NON

Epreuve statique (1h, 100 mm à la descente)

☐ OUI ☒ NON

Charge d'essai : A une distance mesurée de :

Vérification générale périodique

Epreuve dynamique (C.M.U. + 10% ou valeur constructeur)

☐ OUI ☒ NON

Charge d'essai : A une distance mesurée de :

Est-ce que les dispositifs de limitation de la surcharge se sont déclenchés ?

☐ OUI☐ NON

Est-ce que les dispositifs de sécurité du maintien de la charge fonctionnent ?

☐ OUI☐ NON

NOM et PRENOM DU CLIENT

SIGNATURE